

Uittreksel uit de notulen van het college van burgemeester en schepenen van maandag 16 september 2024

Aanwezig: Jurgen Bauwens, burgemeester
 Petra Verstappen, Yari Van Kaer, Tom Baert, schepenen
 Raf Smet, adjunct-algemeen directeur
 Bram Collier, algemeen directeur

Verontschuldigd: Ilse Poppe, Guido De Cock, schepenen

Afwezig: -

BESLOTEN ZITTING

Dossier trage wegen Waasmunster - Zwarte Ruiterspad - RLSD

Toelichting

Het project trage wegen Waasmunster loopt vertraging op. Er werd afgeweken van de vooropgestelde timing.

RLSD alsook de werkgroep willen graag garanties dat de inspanningen van het afgelopen jaar een vervolg krijgen in 2024 en 2025.

Eind november '24 dient RLSD definitief te declareren bij provincie Oost-Vlaanderen over het tragewegenproject in Waasmunster. Na goedkeuring van dit verslag verleent de provincie de subsidies voor dit project. Indien deze timing niet gerespecteerd wordt komt de toekenning van de subsidie in het gedrang. Hieronder een overzicht van de eerder vooropgestelde timing en een voorstel van een aangepaste timing voor 2024-2025.

Vooropgestelde timing 2023 - 2024	Aangepaste timing 2024-2025
januari 2023 - principiële akkoord college uitvoering tragewegenplan thv de Ruiterspad in het kader van het openen van een nieuwe wandelroute 'Zwarte Ruiterspad'.	
april 2023 - 1ste plaatsbezoek Zwarte Ruiterspad	
oktober 2023 - 2de plaatsbezoek Zwarte Ruiterspad	
december 2023 en januari 2024 - terugkoppeling onderzoeks- en inrichtingsdossier Zwarte Ruiterspad	
april 2024 - vergadering werkgroep en RLSD	
mei 2024 - versturen van brieven naar eigenaars percelen ihkv trage wegen op de Ruiterspad	oktober 2024 Versturen van de brieven naar de perceelseigenaars thv het Zwarte Ruiterspad
juni 2024 - gesprekken met perceeleigenaars	november 2024 Gesprekken met de perceeleigenaars + verslaggeving aan provincie over het project door RLSD
september 2024 - op basis van resultaat gesprekken - GR - al dan niet verleggen van trage wegen	december 2024 en januari 2025 op basis van resultaat gesprekken - al dan niet verleggen van trage wegen - GR
november - december 2024 start praktische uitvoering inrichting trage wegen + rapport naar provincie (deadline 30/11)	2025 praktisch uitvoering trage wegen - Zwarte Ruiterspad

Kan het college deze aangepaste timing en verder stappenplan formeel goedkeuren, zodat we RLSD eveneens formeel op de hoogte kunnen brengen?

In bijlage de collegebeslissingen die reeds genomen zijn omtrent het Zwarte Ruitepad.

- 23/01/2023 - principiële akkoord tot de uitvoering van het tragewegenplan thv de Ruiters in het kader van het openen van een nieuwe wandelroute ' Zwarte Ruitepad'.
- 30/10/2023 - akkoord verklaring college over de stand van zaken in het dossier ' Zwarte Ruitepad'.
- 22/01/2024 - principiële goedkeuring voor het onderzoeks- en inrichtingsdossier Zwarte Ruitepad, opgemaakt door RLSD. Akkoord om te kiezen voor weg 7b om de verbinding te maken tussen de Ketelboetstraat en de Oudeheerweg Ruiters.
- 29/04/2024 - ter kennisname van het verslag van de vergadering van de werkgroep Zwarte Ruitepad + verdere verloop/timing van het project

Besluit

Het college kan zich akkoord verklaren.

Namens het college van burgemeester en schepenen:

De algemeen directeur,
(get.) Bram Collier.

De burgemeester,
(get.) Jurgen Bauwens.

Voor éénsluitend afschrift,
Waasmunster, 5 februari 2025

In opdracht:



De algemeen directeur,
Bram Collier.

De burgemeester,
Jurgen Bauwens.